Nội dung cần chốt với GVHD – ĐATN hồ Cà Giây

SV Trần Quốc Thanh · bản thuyết minh 13/10/2026 (122 trang) · số mục, số bảng theo bản này · ô vuông để đánh dấu khi đã chốt

I. Phải chốt – ảnh hưởng số liệu, kết luận (hỏi trước)

#	Nội dung	Đồ án đang làm / số liệu	Câu hỏi cho thầy, cô
1	☐ **Tràn chính có cửa van không? (mục 1.6.2)**	BCNCKT, KTTV ghi “tràn tự do”; QTVH: bảng thông số chỉ tràn sự cố có “cửa van phẳng”, Bảng 7-5 (Q ~ Z tràn chính) không có độ mở cửa – nhưng phần vận hành QTVH nêu **9 cửa van mở hết đầu mùa lũ**. Thuyết minh đang viết trung tính: “làm việc như đập tràn chảy tự do khi tháo lũ”. Nếu có cửa van, 1 (2) khoang không mở được: MNLKT +78,62 (+78,70) m – vượt điều kiện MNLKT + 0,3 m 7 (15) cm, vẫn thấp hơn đỉnh +78,85 m.	Hiện trạng thực tế có cửa van không? Nếu có: thêm mô tả và tình huống “khoang không mở được” vào Bảng 4.2 như tình huống sự cố (giống kẹt van tràn sự cố)?
2	☐ **Hệ số lưu lượng tràn chính (mục 2.3.2, Bảng PL7)**	Q trong QTVH (172,63 / 262,5 / 306,16 m³/s ở H = 2,73 / 3,61 / 4,00 m) ứng **đúng hệ số tổng hợp 0,400** (tràn sự cố 0,370) ở mọi H; thuyết minh QTVH lại ghi m = 0,40 và ε riêng. Đồ án: m = 0,45 × ε (ε·m = 0,38 ÷ 0,40) → MNLKT +78,54 m; dùng 0,40 của QTVH → +78,52 m. Nếu hiểu “m = 0,40 rồi nhân ε”: MNLKT +78,62 m → đỉnh phải +78,92 m (cao thêm 7 cm, đất ≈ +320 m³). Đỉnh +78,85 m đạt khi m ≥ 0,441.	Chốt cách hiểu nào (tổng hợp 0,40 hay m = 0,40 × ε)? Giữ m = 0,45 và kiến nghị đo Q ~ Z khi có lũ được không?
3	☐ **Bộ số liệu lũ (mục 1.4.3, 2.3)**	Dùng đường quá trình BCNCKT (36 giờ, bất lợi hơn): MNLTK +77,63, MNLKT +78,54 → đỉnh +78,85 m. Với lũ QTVH 2026: MNLKT +78,44 → đỉnh TKCS +78,75 m cũng đạt.	Giữ lũ BCNCKT làm cơ sở (thiên an toàn)?
4	☐ **Dự phòng lún (mục 5.1.1)**	Lấy 0,13 m theo TCVN 8216:2018 điều 11.4.4 (≥ 0,5%H): đất đắp thi công +78,73, nghiệm thu ≥ +78,98 m, đắp bù 2.210 m³. Tính lún bổ sung cho đập cũ đã cố kết chỉ 0,5 ÷ 1 cm.	Giữ 0,13 m hay giảm (mỗi 1 cm ≈ 46 m³ đất)?
5	☐ **Ngưỡng tràn chính, neo D25 (mục 4.5)**	[K] = γn·γlc/γc = 1,21 / 1,09 (γc = 0,95 – QCVN 04-05:2022 Bảng B.2). c = 0: K = 0,82 / 0,65 < [K] → 36 neo D25, lực cần 48 ÷ 65 kN/thanh (≤ 38% Ntt), thử kéo nhổ 100 kN.	Neo là hạng mục thiết kế (có điều kiện: thử kéo nhổ, hồ sơ hoàn công) hay chỉ kiến nghị?
6	☐ **Tổn thất thấm lòng hồ (mục 2.2.3)**	k_t = 1%/tháng (thiên an toàn): TH1A 86,7% (đạt), TH2 82,2% (không đạt). Nếu 0,5%/tháng: TH2 86,7% (đạt) – chênh QTVH chỉ 1 năm.	Giữ 1%/tháng? Kết luận TH2 “sát ngưỡng, cần quan trắc” được chưa?
7	☐ **Chuyên đề màng khoan phụt (Chương 8)**	Phương án chọn = TKCS 3 hàng; 2 hàng A, B (giảm 27,85% khoan, 29,01% phụt, η giảm ≈ 6 điểm %) chỉ áp dụng khi phụt thí nghiệm đạt và lớp II q ≤ 1 Lu.	Cách kết luận “đề xuất có điều kiện” như vậy được chưa?
8	☐ **Yêu cầu của cô Mai (mục 4.6, 5.6)**	Mưa 2000 ÷ 2024 không tăng có ý nghĩa (năm −0,1%; X_{1max} −4,1%); MNLTK +77,63 > TK 1996 +77,24 m; lũ kiểm tra tăng 9 ÷ 12% thì chạm đỉnh → kiến nghị xả trước theo dự báo, cập nhật thủy văn 5 năm; so sánh trước/sau: Bảng 4.9 (tràn), 5.7 (đập).	Đủ ý cô yêu cầu chưa? Có cần thêm kịch bản lũ (5%, 15%)?

II. Nên hỏi – phạm vi, trình bày, thủ tục

#	Nội dung	Hiện tại	Câu hỏi
9	☐ **Chương 6 – cống**	Chỉ kiểm tra: khả năng tháo (TCVN 9151), VĐ20, trục vít 02 giá đỡ dẫn hướng; khung cống tham khảo.	Mức này đủ chưa?
10	☐ **Gió tính sóng**	Địa hình A (k_l = 1,10), xét hướng NE, đà gió lớn nhất → Z2 +79,07 < tường +79,40.	Chấp nhận giả thiết?
11	☐ **Vị trí khống chế đỉnh**	Mép thượng lưu (chân tường) +78,85; mép hạ lưu tấm +78,76 (dốc 2%).	Kiểm tra MNLKT + 0,3 m tại mép thượng lưu được không?
12	☐ **Lời cam đoan, dùng AI**	Mục 1.7 có đoạn khai báo dùng AI hỗ trợ soạn mã, rà soát.	Giữ, sửa hay bỏ?
13	☐ **So sánh với hồ sơ dự án**	Viết “cập nhật, thống nhất số liệu theo hiện trạng, tiêu chuẩn hiện hành”, không đánh giá đúng/sai.	Cách trình bày được chưa?
14	☐ **Độ dài, phụ lục**	122 trang; PL5 danh mục chương trình, PL6 ÷ PL12 kiểm chứng, độ nhạy, số liệu mưa.	Có cần rút gọn?
15	☐ **Bản vẽ, slide**	7 tờ A0; slide 22 + 1 dự phòng (≈ 15 phút).	Khổ giấy, số tờ, thời lượng?
16	☐ **Thủ tục**	Trang nhiệm vụ có chữ ký (bản gốc); bản gửi cô Mai.	Hạn nộp, số bản, gửi cô Mai khi nào?

III. Mang theo

- PDF thuyết minh 13/10; tờ này (in 2 mặt).
- Trang QTVH ghi “9 cửa van mở hết đầu mùa lũ”, trang ghi m = 0,40 và hệ số co hẹp, Bảng 7-5 (Q ~ Z tràn chính); trang BCNCKT ghi “tràn tự do”.
- Bảng PL7 (độ nhạy m, k_t, gió, lũ tăng) để trả lời nhanh.

IV. Trả lời sẵn nếu được hỏi

- **Sửa chữa mà K giảm?** Giảm 0,9 ÷ 1,6% do tải trọng phần đắp nâng đỉnh; giải pháp chủ yếu xử lý lớp mặt; mọi trường hợp vẫn lớn hơn [K] ≥ 15%. Hiệu quả: lớp mặt K 0,52 → 4,41, đỉnh đạt MNLKT + 0,3 m.
- **Mức bảo đảm khác QTVH?** Do công thức P = m/(n + 1) và tổn thất thấm 1%/tháng; với 0,5%/tháng chỉ chênh 1 năm.
- **Đỉnh +78,85 khác TKCS +78,75?** Do tràn hiện trạng 21,6 m (QTVH 2026); tính lại cùng thông số hồ sơ sai khác < 0,1 m – phương pháp thống nhất, khác ở số liệu đầu vào.

Sau buổi gặp: ghi lại quyết định từng mục (1 – 16) và gửi lại để cập nhật thuyết minh, bản vẽ, slide.